

**Акт проверки готовности к отопительному периоду** 322

от 22.07.2015 г. г. Самара

Потребитель Д/СМ, Рассвет Ж. Сафаров, 1  
(наименование организации, адрес)

ДОГОВОР № 50176  
 Мы, нижеподписавшиеся, представитель Теплоснабжающей организации (ТСО) ОАО «ПТС»

Должность: инспектор

Ф.И.О.: Тренова  
 представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента)

Должность: \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.: Суромева О.В.

составили настоящий акт о том, что произведён осмотр системы теплоснабжения и тепловых сетей Потребителя в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утв. Приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 г. и Приказом №103 от 12.03.2013 г. Минэнерго РФ, на предмет технического состояния теплового хозяйства по адресу:

Ж. Сафаров, 1

В результате осмотра было выявлено:  
 Наличие/отсутствие проекта на систему теплоснабжения: наличие  
 Соответствие/несоответствие фактического конструктива системы теплоснабжения и нагрузок проектно-договорным: соответствие  
 Наличие/отсутствие паспорта теплового узла: наличие  
 Наличие/отсутствие схемы теплового узла: наличие  
 Наличие/отсутствие гидроизоляции теплового ввода: наличие  
 Наличие/отсутствие прибора учета: наличие Дата очередной поверки 2016

Сужающие устройства:

№	Расчетный диаметр (мм), место установки	Установленное количество пломб (шт.)	Соответствие установленного диаметра расчётному
1	Элеватор № _____	<u>безавтоматический,</u>	
2	Наличие/отсутствие дроссельных устройств в отопительной системе	<u>с насосом,</u>	
3	Наличие/отсутствие дроссельных устройств в системе горячего водоснабжения	<u>с автоматикой</u>	
4	Наличие/отсутствие дроссельных устройств в системе вентиляции	—	—

Наличие/отсутствие и исправность (при их наличии) приборов КИП:

№	В контрольных точках	Поверка
1	Манометры	<u>4 шт 2015</u>
2	Термометры	<u>4 шт 2015</u>

Наличие/отсутствие (в соответствии с требованием правил) и исправность (при их наличии) автоматических регуляторов и средств защиты:

№	Наличие/отсутствие (треб./не треб.)	Исправность (да/нет)
1	Регулятор температуры системы горячего водоснабжения	<u>налич. да</u>
2	Средства автоматизации отопительной (вентиляционной) системы (в соответствии с проектом)	<u>налич. да</u>
3	Устройство защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом)	<u>согласно проекту да</u>

Визуальная оценка состояния теплоизоляции (основной и покровный слой):

Трубопроводов теплового ввода в ИТП: удовлет  
 Трубопроводов отопления: удовлет  
 Трубопроводов ГВС: удовлет

Регламентные работы на оборудовании:

1. Промывка систем теплоснабжения: процедуры

2. Гидравлические испытания на плотность и прочность: процедуры

вод насос; с/о - 7,5 атм

Выполнение ранее выданных предписаний:

Из Рекомендаций по подготовке к ОЗП на момент проверки не выполнено: \_\_\_\_\_

**Заключение:**

1. На момент проверки теплоснабжающее оборудование Потребителя готово  
к работе в условиях ОЗП по критериям «техническое состояние». готово/не готово

2. Потребителю рекомендуется продолжить подготовку системы теплоснабжения к отопительному периоду.  
Для этого необходимо выполнить:

Служба технической инспекции  
ОАО «Предприятие  
тепловых сетей»  
443110, г. Самара, ул. Челюскинцев, 16

**Представитель теплоснабжающей организации:**

Тренка С.Б.  
Служба технической инспекции  
ОАО «Предприятие тепловых сетей»  
Ф.И.О., подпись, дата 12.10.15

**Представитель Потребителя:**

С.В. Гурманов  
Ф.И.О., подпись, дата 12.10.15

Представитель теплосбытовой организации (ТСБ)

Должность: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

произвел оценку задолженности за потребленную тепловую энергию и теплоноситель. На момент проверки просроченная задолженность по договору \_\_\_\_\_ за потребленные ресурсы

составляет: 729090,4 с/р. 2015 руб.

В соответствии с п. 16 п.п. 14 Правил оценки готовности к отопительному периоду Потребитель не готов  
к отопительному периоду 2015-2016 гг. по критерию «задолженность». готов/не готов

**Представитель теплосбытовой организации:**

Ф.И.О., подпись, дата

**Представитель Потребителя:**

С.В. Гурманов  
Ф.И.О., подпись, дата

По совокупности технических и бытовых критериев оценки готовности и в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103 Потребитель на момент проверки не готов

к отопительному сезону 2015-2016 гг.  
готов/не готов

**Представитель ОАО «Энергосбыт Плюс»:**

16.10 2015 г.  
дата



Денис С.В.  
Ф.И.О.